

澎湖縣政府污水下水道用戶排水設備—竣工查驗自主檢查表 (附表五)

起造人/所有權人(申請人)：

(簽章)

建造執照號碼：

號、共計

戶。

下列各項經審查符合相關規定

- ☐ 1.污水下水道用戶排水設備設置完成時，經查驗其設備單位、規格、管線動向及管徑配置與竣工圖相符，並拍照存證，除雨水、陽台、屋頂、露台、庭園等落水頭及冷氣排水直接排放於排水溝外，其餘生活污水、雜排水管均依規定接入公共污水下水道；(預埋方式)經切換裝置排入污水設施後再予以排放，並預埋污水管線至公共排水溝下方，符合雨、污水分流規定。
- ☐ 2.生活污水、排水管依規定採用橘紅色管施設，通水測試與雨水管無錯接情形。
- ☐ 3.油脂截留槽、除油沉砂器確實依原設計之規格施設。
- ☐ 4.連接管、預留管線、陰井(人孔)等設施之坡度、管徑、顏色、尺寸及排放位置與設計審查核備圖或竣工圖須相符。
- ☐ 5.施工後之路面、人行步道須修復完成。
- ☐ 6.設有切換閥之預留管線至陰井間能否正常通水，並懸掛標示牌，以正確指示水流排放方向。
- ☐ 7.建築物內管及所有連接管、預留管線須通水測試，排水功能正常。
- ☐ 8.(預埋方式)設置排放管及預留管線者，於地面層竣工圖內擇一固定地標，逐戶標示預留管之相對位置(距離)，以利爾後接入公共污水下水道系統。

本表第_____項(共_____項)因不適用本案，予以刪除

查核日期：_____年_____月_____日

建築師簽章

專業技師簽章

承裝商簽章