

澎湖縣建築物施工勘驗紀錄表		檢查日期	年	月	日
建（雜）照號碼：					
	檢 查 項 目	是	否		
放 樣	(1) 建物位置是否與圖說相符				
	(2) 地下室工法是否與圖說同				
鋼 筋	(1) 規格與數量是否與圖說相符				
	(2) 鋼筋是否潔淨無異狀				
	(3) 鋼筋組立間距是否適當				
	(4) 搭接位置、長度是否與圖說相符				
	(5) 保護層厚度是否與圖說相符				
	(6) 鋼筋綁紮是否牢固				
	(7) 柱牆體主筋是否垂直				
	(8) 建築物開口部鋼筋是否補強				
	(9) 樓版角隅是否依圖說補強				
	(10) 箍筋彎鉤角度及長度是否正確				
	(11) 繫筋位置、長度是否正確				
	(12) 鋼筋拉力試驗是否符合				
	(13) 鋼筋切割方式是否正確				
模 版	(1) 作業前模版是否清潔並清洗過				
	(2) 材料與規格是否與圖說相符				
	(3) 垂直及水平度是否正確				
	(4) 模版支撐是否穩固				
	(5) 施工縫與伸縮縫是否設置				
	(6) 模版間之縫隙是否已處理				
	(7) 模板間是否使用隔件或墊塊				
	(8) 模版組立後是否將遺留雜物清除				
混凝土 (前一樓層)	(1) 作業中是否嚴禁加水				
	(2) 是否依規定作坍度及氯離子試驗				
	(3) 澆置中是否充分振動				
	(4) 澆置是否依樓梯牆柱、樑版順序				
	(5) 樓版混凝土厚度高程是否標示正確				
隔震或消 能系統	(1) 隔震或消能構材及元件是否依其施工說明書及品質管制計畫進行安裝及試驗				
	(2) 隔震或消能構材及元件之實體試驗及性能保證試驗（測試）結果是否符合建築物耐震設計規範及解說與品質管制計畫				
檢查人員 監造人： <div style="margin-left: 300px;">承造人：</div> 專任工程人員：					

澎湖縣建築物施工勘驗紀錄表		檢查日期	年	月	日
建（雜）照號碼：					
	檢 查 項 目	是	否		
放 樣	(1) 建物位置是否與圖說相符				
	(2) 地下室工法是否與圖說同				
	(3) 鋼構組立現場放樣用測量基準點是否已複測無誤				
	(4) 鋼構組立引測點是否已測定、校核				
	(5) 鋼構組立單節鋼柱之水平、垂直精度是否在容許誤差內				
	(6) 鋼構柱頂高程是否在容許誤差內				
鋼 構	(1) 電桿材料是否附有原廠證明，檢驗結果是否合格				
	(2) 高拉力螺栓、錨碇螺栓及剪力釘之規格、尺寸是否符合要求				
	(3) 構件上螺栓接合之孔數、孔徑及間距是否正確				
	(4) 鋼構架設、組立之順序是否依照施工計畫進行				
	(5) 鋼構接合部之接觸面是否清除乾淨				
	(6) 鋼構接合鎖緊之順序是否依照正常程序施作				
	(7) 鋼構接合作業是否依照規範規定之要求來作業				
	(8) 鋼構接合銲接方式是否適當				
模 版	(1) 作業前模版是否清潔並清洗過				
	(2) 材料與規格是否與圖說相符				
	(3) 垂直及水平度是否正確				
	(4) 模版支撐是否穩固				
	(5) 施工縫與伸縮縫是否設置				
	(6) 模版間之縫隙是否已處理				
	(7) 模板間是否使用隔件或墊塊				
	(8) 模版組立後是否將遺留雜物清除				
混凝土 (前一樓層)	(1) 作業中是否嚴禁加水				
	(2) 是否依規定作坍度及氯離子試驗				
	(3) 澆置中是否充分振動				
	(4) 澆置是否依樓梯牆柱、樑版順序				
	(5) 樓版混凝土厚度高程是否標示正確				
隔震或消 能系統	(1) 隔震或消能構材及元件是否依其施工說明書及品質管制計畫進行安裝及試驗				
	(2) 隔震或消能構材及元件之實體試驗及性能保證試驗（測試）結果是否符合建築物耐震設計規範及解說與品質管制計畫				
檢查人員 監造人： 專任工程人員：					
承造人：					

營建剩餘土石方處理切結書

本公司承攬領有()澎府建許 字第○○○號建造執照
之○○工程，其剩餘土石方

☐將於工程竣工前運送至合法土資場處理完成並於申請
使用執照時檢附相關處理紀錄表，

☐該工程之剩餘土石方作○○用途使用，未將剩餘土石方
隨意棄置或運出基地，

如有不實，本公司願負一切法律（民事、刑事）責任。

此致

澎湖縣政府

承造人：(印)

負責人：(簽章)

監造人：(印)

負責人：(簽章)

中 華 民 國 年 月 日

附表三

■起造人申報勘驗階段與承辦單位辦理原則：

建築物類別	需申報階段				承辦單位辦理方式				備 註
	開工	基礎	各樓層	屋頂層	開工	基礎	各樓層	屋頂層	
供公眾使用建築物	○	○	○	○	▲	◎	▲	▲	1 層頂版必派員
公有建築物	○	○	○	○	●	●	●	●	
一般使用建築物	○	○	-	○	▲	◎	-	▲	
自行設計/雜項工作物	○	-	-	-	▲	-	-	-	

(○：必須申報階段 ◎：派員現場抽查 ●：書面備查 ▲：現場勘驗或僅採書面備查)

以上未現場勘驗樓層部分，本府得隨時辦理抽查。

本府派員或委託專業機構現場抽查，會勘當日監造人、承造人之專任工程及工地主任或工地負責人應親自出席會同現場勘驗。監造人當日因故無法出席應委託該事務所登記有案之技術人員或其他開業建築師出席並檢具委託書。

附表四

■澎湖縣未依規定申報開工勘驗罰鍰標準表(新臺幣)

建築物類別	未申報開工	未申報勘驗	備註
供公眾使用建築物	六千元	基礎、各樓層各罰鍰一千元	依需申報階段處予罰鍰
公有建築物	二千元	基礎、各樓層各罰鍰一千元	依需申報階段處予罰鍰
一般使用建築物	二千元	基礎、屋頂層各罰鍰一千元	依需申報階段處予罰鍰
自行設計/雜項工作物	二千元	免勘驗基礎、各樓層	依需申報階段處予罰鍰
未於時限內辦理開工、竣工展期各罰鍰新臺幣三百元。			

註：未依規定申報開工、勘驗除罰款外，並勒令補辦手續，必要時得勒令停工。